

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZL-JCJL-010

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 07 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	四方检查验收 22# 方阵管桩、立柱焊接、支架安装，基本符合要求； 检查进场的管桩尺寸、壁厚是否符合图纸规范要求，查看其合格证等质保资料； 对箱变电缆中间接头制作进行检查旁站。		
存在问题	现场发现制作的电缆中间接头相序安装不符合要求。		
整改要求	要求施工单位按照规范要求尽快落实整改，待合格后再进行检查验收。		
检查人	邵平 王西	施工项目部 签收人/日期	李博 2020.07.19
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：李博 日期：2020 年 07 月 20 日		
复查意见	符合要求 复查人：邵平 日期：2020 年 07 月 20 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。