




监理检查记录表

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-ZL-JCJL-014

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 09 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	四方组织检查 96#、98#、95#、94#箱变区域管桩, 查看管桩垂直度, 测量管桩距离偏差度, 基本符合要求; 检查 97#-96#、95#-96#箱变、升压站区域电缆沟铺沙厚度; 查看 96#-95#、94#-95#、97#-98#箱变电缆沟开挖, 检查其深度、宽度, 符合要求; 测量 106#箱变接地电阻, 图纸要求不大于 4Ω, 设计测量电阻为 2.17Ω, 符合要求; 巡视检查现场立柱焊接、组件安装质量, 检查支架进场质保资料, 测量镀锌层厚度, 基本符合要求;		
存在问题	1、巡视安全中发现 97#方阵吊车吊钩没有保险防脱卡; 2、部分组件安装间距不直, 有错位现象, 垫片过薄; 3、部分立柱焊接偏位不垂直。		
整改要求	1、要求施工单位加大对项目的巡查力度, 对发现安全的问题及时整改消除; 2、要求施工单位对施工人员加强技术交底, 对发现的质量问题尽快整改, 复验。		
检查人	 2020.8.9	施工项目部 签收人/日期	 2020.09.09
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2020 年 8 月 09 日		
复查意见	符合要求 复查人:  日期: 2020 年 8 月 10 日		

注 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。