

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-017

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 23 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查进场组件，外表无损伤，同意卸车； 对 83#-84#、84#-85#、85#-86#箱变、升压站北侧电缆沟进行检查验收，经检查符合设计要求，同意进入下道施工工序； 巡视检查立柱焊接、支架、组件安装、集电线路电缆敷设、电缆沟铺沙盖砖施工质量； 检查电缆沟中间接头井基础开挖，符合设计要求；		
存在问题	1、部分立柱焊接不垂直，水平度不一致； 2、少数组件安装压块螺丝未紧固； 3、部分支架安装存在波浪现象；		
整改要求	1、要求对施工人员加强技术交底，加强焊接焊接工艺，对立柱漏焊部位进行整改； 2、对螺丝未拧紧部位进行检查、整改； 3、对支架安装不平整现象进行整改，完成后上报监理复查；		
检查人	陈河	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.08.23
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李康博 日期：2020年08月25日		
复查意见	经验收符合需求 复查人：陈河 日期：2020年08月25日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。