

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZJH-DQ-JCJL-021

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 16 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查 X11# 集电线路送电前准备工作： 1、现场测试 101 箱变接地电阻，实测结果为 0.27 欧姆，符合设计规范要求。 2、现场测试 101 箱变低压侧 7 路绝缘电阻，实测结果分别为 144 257 226 兆欧，符合设计规范要求。 3、抽检组件开路电压，抽检结果分别为 1109 1108 1106V，符合设计规范要求。		
存在问题	1、101 箱变高压室门，接地线未连接。 2、101 箱变平台周围，卫生未清理干净。		
整改要求	1、要求所有电器设备必须接地连接。 2、所有场地卫生必须全部清理干净。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李永博 2020.09.15
整改情况	按要求完成整改。 整改负责人：李永博 日期：2020年09月17日		
复查意见	经验收符合要求 复查人：张金星 日期：2020年09月18日		

注：如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。