

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-034

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 87#箱变区域打桩、立柱焊接；89#箱变区域组件安装质量进行检查； 巡视检查现场支架安装、组件安装、光伏电缆敷设、逆变器安装施工，其施工质量及安全防护基本符合要求。		
存在问题	现场检查发现 87#箱变区域部分立柱焊接存在虚焊、漏焊、焊渣未清理干净等问题； 89#箱变区域部分组件安装角度不符合要求。		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底，按照设计及规范要求整改，待完成后上报监理部复验		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.10.18
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：李康博 日期：2020年10月20日		
复查意见	符合要求 复查人：张金星 日期：2020年10月20日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。