

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-036

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 97#、81#箱变区域组件安装质量进行检查，经检查符合要求； 全程跟踪 8 台箱变送电前的准备工作及 81#-100#箱变并网； 巡视检查光伏区支架、组件、桥架安装，接地焊接、组串接线、立柱防腐、管桩施工，其施工工艺及安全防护基本符合要求。		
存在问题	现场检查发现 87#、88#、89#、90#、91#箱变低压侧穿线管防火封堵不符合要求； 施工班组在支架安装完成经报验后检查未达到规范要求，私自进行下道工序施工。 部分组件表面存在划痕，成品保护意识淡薄。 经现场复检仍未达到规范要求，现场施工人员拒不整改，并对检查验收人员出言不逊、态度蛮横，造成恶劣影响。		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底、现场施工质量、安全，对不符合要求部位进行整改，待完成后上报监理部复查； 下发监理工程师通知单 CZZH-DQ-B002-013		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.10.25
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：李康博 日期：2020 年 10 月 27 日		
复查意见	符合要求 复查人：张金星 日期：2020 年 10 月 27 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。