

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-037

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 28 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 89#箱变区域组件安装质量进行检查，经检查符合要求； 巡视检查光伏区电气施工、支架、组件安装，其施工工艺及安全防护基本符合要求。		
存在问题	检查发现现场安全警示牌、标识桩、垃圾清理不完善； 监控设备、剩余支架材料、围栏材料进场、桩头防腐进度、电气施工进度迟缓。		
整改要求	要求施工单位尽快对现场安全设施进行完善，督促相关厂家尽快发货，增加电气施工人员，加快电气施工、支架、组件安装进度		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.10.28
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：李康博 日期：2020年10月30日		
复查意见	符合要求 复查人：张金星 日期：2020年10月30日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。