

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-043

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 83#、84#、85#箱变区域组件安装质量进行检查，经检查符合要求； 对 101#、102#、103#箱变区域组件安装进行检查验收； 巡视检查桥架盖板安装、接地环网敷设、道路修整、监控设备安装、围栏施工等，其施工工艺及安全防护基本符合要求。 检查逆变器送电并网。 对 98#、99#、100#箱变低压侧防火封堵施工进行检查；		
存在问题	检查发现组件表面波浪现象严重、组件之间平行度不符合要求； 102#箱变区域 10#逆变器直流端存在故障； 检查发现箱变低压侧垃圾未清理干净；		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底，对不符合要求部位进行整改，待完成后上报监理部复验。 要求施工单位尽快联系逆变器厂家进行维修；对箱变内垃圾进行清理。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.11.18
整改情况	已对施工人员进行技术交底，按要求进行整改 整改负责人：李康博 日期：2020 年 11 月 20 日		
复查意见	符合要求 复查人：张金星 日期：2020 年 11 月 21 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。