

监 理 检 查 记 录 表


工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目 编号：XCL-B16-03

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司			监理单位	常州正衡监理	
检查时间	2020年08月15日			检查地点	施工工地	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项					
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题					
存在问题	支架与夹具由自攻螺丝固定连接，目前发现个别位置的支架因夹具歪斜无法固定到位，人力可以拉开，且螺丝造成的残渣未及时清理，现要求施工单位立即整改，并进行自检，对现场人员进行技术交底。					
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。					
检查人	段光雨			施工项目部 签收人/日期	宋红军 <i>宋红军</i> 日期: 2020.08.16	
整改情况	已整改 <i>宋红军</i> 日期: 2020.08.16					
复查意见	整改完成，合格 <i>段光雨</i> 日期: 2020.08.17					

注 1. 本表由监理单位填写留存。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建