

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-08

|               |                                                                                                |                 |                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位          | 芜湖和诚电力工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程<br>监理有限公司 |
| 检查时间          | 2020 年 08 月 04 日                                                                               | 检查地点            | 01#屋面施工现场          |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |
| 施工及检查<br>情况简述 | 监理项目部对 01#屋面施工现场光伏组串电缆线 ( $1 \times 4\text{mm}^2$ ) 敷设质量进行了检查。                                 |                 |                    |
| 存在问题          | 个别部分光伏组件电缆线绑扎固定点距离偏大, 需实时进行调整绑扎间距, 以免光伏组串电缆线下垂与彩钢瓦凹面接触, 影响屋面排水。                                |                 |                    |
| 整改要求          | 要求施工单位对已绑扎固定的部分下垂光伏组串电缆线、增加绑扎固定点, 以防阻挡屋面排水顺畅。                                                  |                 |                    |
| 检查人           | 田同有                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 范计龙<br>2020.8.4    |
| 整改情况          | 已按监理项目部要求对下垂光伏组串电缆线增加<br>绑扎固定点, 确保屋面排水顺畅<br>整改负责人: 范计龙<br>日 期: 2020.8.5                        |                 |                    |
| 复查意见          | 经现场监理复核, 符合要求,<br>复查人: 田同有<br>日 期: 2020.8.5                                                    |                 |                    |



扫描全能王 创建