

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM14-13

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 02 日	检查地点	1#-2#屋面电缆桥架 铺设安装现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 1#-2#屋面电缆桥架铺设安装施工检查： 1、1#屋面电缆桥架通过检修通道格栅板部位。 2、电缆桥架变径、弯头、三通制作工艺。 3、桥架连接件安装，桥架跨接接地线连接。		
存在问题	1、个别不合格电缆桥架进行了安装如：扭曲变形电缆桥架。 2、电缆桥架变径存在毛刺，桥架连接采用自攻钉，存在安全隐患。桥架底部梯架未焊接，组串电缆线敷设时易与屋面彩钢瓦接触。 3、桥架制作变径、弯头、三通制作工艺不符合有关要求。		
整改要求	要求施工单位对监理项目部提出的问题进行整改、更换。		
检查人	 2020.9.6	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.9.2
整改情况	已按监理项目部要求整改完成。 整改负责人：范计龙 日 期：2020.9.6		
复查意见	经检查，整改完成， 复查人：同同有 日 期：2020.09.06		



扫描全能王 创建