

监理检查记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFTZJBM14-18

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 18 日	检查地点	5#6#、7#8#、9#10# 箱变基础施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对 5#6#、7#8#、9#10# 箱变基础吊装就位施工现场施工检查: 1、混凝土基础梁板预埋件红外线水平仪调平, 2、检查起动机设备(试验吊装性能,起动机操作员上岗证),作业周围警戒带、安全警示标志防护以及作业人员安全佩戴, 3、施工安全员、项目负责人到场,施工作业人员 6 人。		
存在问题	1、梁板预留口与箱变进行口不符, 2、梁表面预埋件与箱变设备不符,预埋位置间距大于设备底座,		
整改要求	要求施工单位在保证设备、施工人员的安全情况下对箱变混凝土基础预留口进行整改,确保进出电缆顺利敷设,对预埋件进行调整,		
检查人	 2020.09.18	施工项目部 签收人/日期 范计龙 2020.09.18	
整改情况	已按监理项目部要求在保证设备、施工人员的安全情况下对箱变混凝土基础预留口进行整改,确保进出电缆顺利敷设,并对预埋件进行调整。 整改负责人: 范计龙 日期: 2020.09.21		
复查意见	复查人:  日期: 2020 年 10 月 21 日		



扫描全能王 创建