

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM14-21

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 06 日	检查地点	厂房东区破路电缆沟施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对厂房东区过路电缆沟开挖清理、预埋镀锌保护钢管（ $\phi 150\text{mm} \times 6\text{m}$ ）焊接、喇叭口制作工艺进行了检查。		
存在问题	1、管与管之间焊接现场是直接对缝焊接，缝内存易在焊渣，电缆穿管时易对电缆外皮划伤，制作工艺不符合要求。 2、电缆保护管两端喇叭口制作工艺不符合要求，现场制作时，施工人员将钢管口进行切割，翻卷，存在毛刺、锋利棱角未进行打磨，因本项目电缆敷设需多次穿管，易对电缆外皮造成划伤，存在较大的漏电安全隐患。		
整改要求	要求施工单位对以上问题进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.10.6
整改情况	已按规范整改完成。 整改负责人：范计龙 日 期：2020.10.8		
复查意见	经检查已按要求整改完成，符合规范要求。 复查人：田同有 日 期：2020.10.08		



扫描全能王 创建