



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-JCJL-20200803

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020 年 08 月 03 日		检查地点	南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	1、南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶安装导轨。 2、检查南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶导轨安装是否符合设计要求。 3、对安装完成的导轨进行检查, 检查出个别导轨夹具固定螺母未紧固。 4、施工人员 30 人, 管理人员 3 人, 施工区域是否存在安全隐患。				
存在问题	1、发现彩钢瓦屋顶南面女儿墙高度不够, 施工人员易跌落。 2、施工人员安装导轨时, 划破彩钢瓦漆面。				
整改要求	1、督促施工方对南面女儿墙拉彩带警戒线。 2、督促施工人员安装导轨时, 注意彩钢瓦防护。				
检查人	 2020.08.03		施工项目部 签收人/日期	 2020.8.5	
整改情况	已整改。 整改负责人:  日期 8.5.				
复查意见	警戒标识已设置; 工人安全带已经注意管理 和保护彩钢瓦。 复查人:  日期 2020.08.06				