





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-JCJL-20200822

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020 年 08 月 22 日		检查地点	南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶组件安装固定、组串及组件间接地线安装。 2、施工人员 20 人, 管理人员 3 人, 安全防护到位。 3、检查南和厂区挂面车间 2#屋顶组件安装固定、组串及组件间接地线安装是否符合设计要求。 4、组件固定时, 个别边压块未安装固定。				
存在问题	1、安装组件固定时, 发现有个别组件边压块未安装。				
整改要求	1、督促施工方加强细心施工, 保证每个压块固定到位。				
检查人	 2020.08.22		施工项目部 签收人/日期	 2020.8.22	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 8.23				
复查意见	经复查, 未固定压块已加固到位。 复查人:  日期 2020.08.23				

