

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL01-JC009

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.3	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	检查灌注桩质量		
存在问题	发现灌注桩存在松动现象。		
整改要求	对灌注桩不合格的要求拔除重新打孔灌注，整改验收完成后方可进行下道工序。		
检查人	张献忠 许静松	施工项目部 签收人/日期	刘海 2020.11.3
整改情况	已按要求对不合格的桩拔除，并重新打孔灌注。 整改负责人：刘海 日期：2020.11.5		
复查意见	已整改合格 复查人：张献忠 日期：2020.11.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建