

监理检查记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC015

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础预留穿线镀锌管		
存在问题	发现穿线镀锌管口未做钝化处理，易割破电缆外皮。		
整改要求	穿线镀锌管口要做钝化处理		
检查人	张有书	施工项目部 签收人/日期	陆海 2020.11.15
整改情况	已按要求对镀锌管口全部做了钝化处理。 整改负责人 沈国华 日期 2020.11.16		
复查意见	符合要求。 复查人：张有书 日期 2020.11.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建