

监理检查记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL01-JC021

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	灌注桩施工检查		
存在问题	灌注桩前后立柱偏移严重		
整改要求	立即拔除，重新灌注。		
检查人	许青松	施工项目部 签收人/日期	闫海 2020.11.27
整改情况	将偏移的桩拔除，进行重新灌注。 整改负责人 沈国华 日期 2020.11.27		
复查意见	经复查合格。 复查人：许青松 日期 2020.11.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建