





监理检查记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目


编号：ZDSD-JLJZ-ZL-001

施工单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月05日	检查地点	常熟车饰屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场围栏安装进行抽样检查		
存在问题	1、部分围栏立柱不在一线。		
整改要求	1、现场要求重新对斜支撑进行调整，保证围栏在一线上。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020-10-05
整改情况	已按要求整改 整改负责人：  日期 2020-10-06		
复查意见	 复查人：  日期 2020.10.06		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-JLJZ-ZL-002

施工单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 12 日	检查地点	常熟车饰屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场夹具安装进行抽样检查		
存在问题	1、部分一体夹具固定不在一线。 2、个别螺帽紧固未到位		
整改要求	1、现场要求重新对一体夹具进行拉线调整。 2、对螺帽进行全面检查，对紧固不到位的进行紧固。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	许维来 2020-10-12
整改情况	已整改完成 整改负责人：许维来 日期 2020-10-13		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2020.10.13		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目



编号：ZDSB-JLJZ-ZL-003

施工单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月19日	检查地点	常熟车饰箱变、剪刀梯基础部位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础开挖检查		
存在问题	1、箱变基础底部部分浮土未清理干净。 2、剪刀梯基础部分石块、树枝未清理。		
整改要求	1、现场对箱变基础内浮土立即清理干净。 2、剪刀梯基础内的石块清运场外，树枝送往垃圾桶。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	许维来 2020-10-19
整改情况	已按要求整改 整改负责人：许维来 日期 2020-10-19		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2020.10.19		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目






编号：ZDSD-JLJZ-ZL-004

施工单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 23 日	检查地点	常熟车饰箱变
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础墙体砌筑检查		
存在问题	1、箱变基础马牙槎留置大小不一。 2、墙体未放置拉墙筋。		
整改要求	1、要求按规范要求留置马牙槎。 2、拆除未放置拉墙筋的墙面，五十公分一道放置拉墙筋。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	许维来 2020-10-23
整改情况	已按要求整改 整改负责人：许维来 日期 2020-10-23		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2020.10.23		

监理检查记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目


编号：ZDSB-JLJZ-ZL-005

施工单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月30日	检查地点	常熟车饰箱变、剪刀梯部位
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础圈梁、剪刀梯基础柱检查		
存在问题	1、箱变基础钢筋保护层个别用木块垫置。 2、剪刀梯基础柱内有树叶未清理，模板支撑偏少。		
整改要求	1、要求把木块清理，放置水泥块。 2、清理剪刀梯基础柱内有树叶，每柱再增加一道支撑。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.10.30
整改情况	 整改负责人：许维来 日期 2020.10.30		
复查意见	 复查人：  日期 2020.10.30		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-JLJZ-ZL-006

施工单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 05 日	检查地点	常熟车饰屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组件、桥架、通道安装检查		
存在问题	1、部分组件缝隙大小不一，平整度不够。 2、部分线管弯曲，桥架接口变形。		
整改要求	1、要求把木块清理，放置水泥块。 2、清理剪刀梯基础柱内有树叶，每柱再增加一道支撑。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	许维来 2020.11.05
整改情况	已整改完成 整改负责人：许维来 日期 2020.11.05		
复查意见	 复查人：  日期 2020.11.5		