

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇 50kV 35mm² 复线利用光伏电缆工程 编号: ZH-JL-016.

施工单位	浙江红鑫电力有限公司		监理单位	三俊电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.14		检查地点	驮龙光伏1-2号区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场共有10人在作低压电缆敷设施工,检查电缆沟宽深度均基本符合设计要求,另电缆之间距离有局部不符合要求使用电缆型绑缚要求。			
存在问题	1、电缆之间距离局部不符合设计要求 2、个别部位电缆出现摆放重叠现象			
整改要求	1、对各个电缆沟内的电缆进行梳理。 2、电缆摆放电缆之间距离必须符合设计及规范要求。			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	红鑫电力项目部 毛小军 2020.12.14	
整改情况	驮龙光伏1-2号区低压电缆敷设在改完成,请复查。 整改负责人: 毛小军 日期 2020.12.15			
复查意见	复查,满足设计及规范要求 复查人: 郭俊兴 日期 2020.12.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。