

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭州湾跨海大桥南接线工程 编号: 2H-JL-017

施工单位	宏鑫电力工程有限公司		监理单位	宏鑫电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.16		检查地点	马家湾1-2号区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场有90-100人在安装支架及组件。现场检查发现以下问题			
存在问题	1. 个别支架角度不统一。 2. 个别支架个别部位螺栓紧固不到位。 3. 个别组件、组件板接缝不均匀。			
整改要求	1. 对个别支架进行调查, 做到角度统一。 2. 全面检查已安装完成的支架, 对个别部位螺栓紧固不到位的进行再次紧固。 3. 全面检查已安装完成的组件板, 做到板缝均匀。			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	宏鑫电力工程有限公司 范永利, 2020.12.17	
整改情况	已于昨天完成以上区域, 以上问题整改, 请进行复查。 整改负责人: 范永利 日期 2020.12.19			
复查意见	经对以上区域进行复查, 支架、组件整改后基本符合设计及规范要求。 复查人: 郭俊兴 日期 2020.12.19			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。