

JXM13：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：中电工程浙江青浦分布式光伏项目 编号：ZH-JL-09.

施工单位	<u>浙江宝金建设工程有限公司</u>		监理单位	<u>三衡电力工程监理有限公司</u>		
检查时间	<u>2020.12.19.</u>		检查地点	<u>江苏光伏区34号区域</u>		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项					
施工及检查情况简述	<p><u>现场有60块组件支架及组件安装施工，检查发现以下问题</u></p> <p><u>要求及时整改。</u></p>					
存在问题	<p><u>1、个别组件组件板平面度不符合要求</u></p> <p><u>2、个别支架个别部位螺栓缺少、弹垫及垫片。</u></p>					
整改要求	<p><u>1、调正个别组件板面的平面度，使其满足要求。</u></p> <p><u>2、全面检查安装完成的支架，对无弹垫、垫片的螺栓进行更换。</u></p>					
检查人	<u>郭俊杰</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>庄永利</u> 2020.12.19.			
整改情况	<p><u>已于20日完成以上问题整改、请复查。</u></p> <p><u>整改负责人：庄永利 日期 2020.12.20.</u></p>					
复查意见	<p><u>复查满足设计及规范要求</u></p> <p><u>复查人：郭俊杰 日期 2020.12.21.</u></p>					

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。