

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电浙清田东源镇35kV复合利用光伏电站 编号: 21-JL-026

施工单位	光伏电力及输配电工程队		监理单位	常州亿能电力工程咨询有限公司
检查时间	2021.04.24		检查地点	C线线路C1塔基础处
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	C线线路C1塔塔基开始浇筑混凝土, 监理人员对其钢筋进行绑扎检查及基础孔深进行检查。			
存在问题	发现其中一个基础孔洞下部扩孔密度不够, 未达到设计要求。			
整改要求	已要求现场施工人员重新扩孔达到设计要求。			
检查人	朱学兵	施工项目部 签收人/日期	王双. 2021.4.24	
整改情况	已整改完。			
	整改负责人: 王双 日期: 2021.4.24			
复查意见	合格。			
	复查人: 朱学兵 日期: 2021.4.24			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。