



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JM-B16-01




施工单位	浙江群朗电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 11 月 04 日		检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题			
存在问题	彩钢瓦屋面光伏支架硬度未达到图纸设计要求, 要求施工单位尽快联系厂家更换;			
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.11.04
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2020.11.08			
复查意见	已更换合格支架 复查人:  日期: 2020.11.08			

注 1. 本表由监理单位填写留存。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JM-B16-G2




施工单位	浙江群朗电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 11 月 15 日		检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题			
存在问题	水泥屋面光伏支架接地环网焊接不符合相关标准规范; 光伏组件中压及边压有未卡紧现象; 桥架内直流线转角处及桥架切割等处电缆未做防护			
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.11.15
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2020.11.20			
复查意见	已整改完成 复查人:  日期: 2020.11.20			

注 1. 本表由监理单位填写留存。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JM-B16-03






施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 11 月 15 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	电缆桥架内通讯线压在电力电缆下方； 桥架下墙处电缆未固定捆扎； 电缆桥架内铁屑及锈迹未清理；		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.11.15
整改情况	已经改 整改负责人：  日期：2020.11.20		
复查意见	已整改完成 复查人：  日期：2020.11.20		

注 1. 本表由监理单位填写留存。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JM-B16-04




施工单位	浙江群创电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 05 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理单位在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	检修通道连接处未使用卡扣固定; 接地扁钢焊接处未做防腐处理; 组串线背板捆扎扣有遗漏问题;		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.12.5
整改情况	 整改负责人:  日期: 2020.12.10		
复查意见	 复查人:  日期: 2020.12.10		

注 1. 本表由监理单位填写留存。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JM-B16-05




施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 08 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	组串线穿线管从桥架下方穿入桥架； 屋面施工垃圾、托盘、纸箱未清理； 直流红黑线交叉处未做隔离保护；		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.12.08
整改情况	已整改 整改负责人：  日期：2020.12.15		
复查意见	已整改完成 复查人：  日期：2020.12.15		

注 1. 本表由监理单位填写留存。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JM-B16-06

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 11 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	接地扁铁未架空，个别交叉处需增加斜撑，加大接触面积		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.12.11
整改情况	 整改负责人:  日期: 2020.12.11		
复查意见	 复查人:  日期: 2020.12.17		

注 1. 本表由监理单位填写留存。