

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-042

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 6 月 19 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查		
存在问题	1、B12 光伏区接地扁铁敷设在电缆线上面，不符合规范、要求整改。 2、B06、B11、B13 光伏区组件安装有错缝现象。 3、B08、B09、B10、B11 部分区域电缆沟内有岩石，电缆沟开挖深度达不到符合设计要求（设计要求深度大于 1 米）。 4、部分区域支架安装时发现螺丝与螺帽未拧紧。 5、B06 箱逆变油池砌筑内部未抹灰。 6、B08 至 B09 支架安装时，个别登高施工人员未系安全带。		
整改要求	以上问题、总包单位、施工单位需要加强现场管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。		
检查人	王学东 施工项目部 签收人/日期	程斌 2022.06.19.	
整改情况	对此问题，已通知施工班组对不合格部分进行处理整改。		
复查意见	复查，部分问题已整改完成，还有部分未整改需抓紧时间完成。 复查人：王学东 日期 2022.06.20		

