

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-046

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 7 月 17 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查		
存在问题	1、B08、B11 光伏区组件安装有错边现象、组件之间间距大小不一、错位严重，已责令施工单位必须整改。 2、监理检查发现光伏区支架、部分组件安装人员未佩戴安全帽、登高人员未系安全带。 3、B12、A01 方阵接地扁铁焊接面不符合规范要求。 4、B08、B09 箱逆变接地未打接地极、焊接部分未两面刷防腐漆。 5、部分带电箱逆变未挂安全警示标牌，箱逆变标识牌。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。		
检查人	王学东、曹建、高长英	施工项目部 签收人/日期	程实， 2022.07.17
整改情况	以上问题，我项目部已通知施工班组对其逐一整改。		
复查意见	复查，部分已整改，还有部分问题施工班组还在初期整改中， 整改，并汇报。		
	复查人：曹建、王学东 日期：2022.07.20		



扫描全能王 创建