

监理检查记录表

工程名称：宣城申宣流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-049

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2022 年 8 月 19 日			检查地点	光伏区施工现场		
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视		<input checked="" type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题						
存在问题	1、B10 光伏区接地扁铁敷设在直流电流上面，不符合规范要求。 2、已并网光伏区部分通讯不通，部分组串无电压，需排查处理。 3、A03、A05 光伏区排水沟施工（开挖），造成直流电缆绝缘层破皮。 4、A01、B12 拆除的支架、组件未及时收集转运到安全区域。 5、部分光伏区遮挡树木砍伐不彻底，场区杂草需处理。 6、部分已并网光伏阵列区域电缆沟未回填，存在安全隐患。 7、升压站未完成项及消缺项需抓紧时间安排人员进场施工。 8、发现高处作业人员（B06 高桩安装），个别人员未佩戴安全带、安全帽、防坠器，未穿衣服（光膀子），登高设施存在安全隐患。						
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场管控，抓紧完成自检工作，对不合格及未完成部分进行整改、施工。完成后报监理项目部复验。						
检查人	尹洁、丁学东、		施工项目部 签收人/日期	程宾 2022-8-19.			
整改情况	几个问题，已要求施工班组逐一按要求进行整改。 完成整改后，再报监理项目部复查。						
复查意见	几个问题，光伏区还有较多缺陷未整改完成，需抓紧时间完成整改及未完项。						
	复查人：尹洁、丁学东 日期 2022.08.23.						



扫描全能王