


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-052

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 18 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、B06/B07 光伏区个别电缆走向标示桩被挖机损坏； 2、B06 光伏区有一组组件安装有重叠现象； 3、B07 光伏区汇流箱安装不水平（倾斜）； 4、光伏区人工开挖低压电缆沟深度不符合设计要求。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	程实 2022.10.18
整改情况	已要求施工班组对不符合要求部分整改，请复查。		
复查意见	已复查，已整改，符合要求。 复查人：  日期 2022.10.20		

