

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-058

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 01 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、部分光伏区支架抱箍螺栓未紧固。 2、A12 光伏区周围树木遮挡组件，影响发电量。 3、A06 光伏区增补两个汇流箱至箱逆变两根 2*240 ² 直流电缆及通讯电缆未挖沟埋设（由于种植南瓜，需等南瓜收后才能开挖埋设）。 4、箱逆变编号错误，需重新按要求定制。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人	申陈	施工项目部 签收人/日期	程实 2022.12.01
整改情况	A06 光伏区已完成开挖、埋设。 其余部分已安排人员处理。		
复查意见	光伏区电缆已埋设，符合要求。 其余问题施工单位已安排人员正在处理中 复查人：申陈 日期：2022.12.04		



扫描全能王 创建