



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-059

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 08 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、中控室后台显示，光伏区较多汇流箱报通讯故障（离线），需排除故障，恢复正常监控。 2、光伏区部分组件之间接地线安装螺栓未紧固到位。 3、B01、B02、A09 光伏区部分电缆沟未回填。 4、B13、B14 光伏区接地焊接、防腐后未回填。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强施工质量管理，抓紧完成自检、扫尾工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	程实 2022.12.08
整改情况	以上问题已安排人员在处理，处理完成后报验收。		
复查意见	以上问题已基本整改完毕，还有部分汇流箱处于离线状态，需处理。 复查人：  日期 2022.12.10		



扫描全能王 创建