

监理检查记录表

工程名称：宣城中宣流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-060

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|----------------|--|--|
| 施工单位 | 江苏伏峰电力科技有限公司 | | | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 检查时间 | 2022年12月11日 | | | 检查地点 | 光伏区 | | |
| 检查类型 | <input type="checkbox"/> 巡视 | | <input checked="" type="checkbox"/> 定期 | <input type="checkbox"/> 专项 | | | |
| 施工及检查情况简述 | 监理、业主、运维、总包、施工单位及业主项目部人员对光伏区检查发现的问题 | | | | | | |
| 存在问题 | 1、光伏区汇流箱直流电缆标识牌不符合要求，需更换；预制桩未喷编号。 2、箱逆变通讯柜内进光纤孔未封堵，光纤未挂标识牌；个别直流柜电缆进线口封堵不密实。 3、部分光伏区汇流箱未接地；环网接地未与支架可靠连接。 4、光伏区桩头防腐还差一道银粉漆未刷。 5、B08~B11 光伏区进场道路需按设计要求铺设砂石。 6、由于箱逆变基础预埋槽钢未校准水平，导致个别箱逆变本体与基础缝隙较大，需按规范要求处理。 | | | | | | |
| 整改要求 | 以上问题总包单位、施工单位需抓紧对不合格部分进行整改，对未完成项进行扫尾工作，完成后报监理项目部复查。 | | | | | | |
| 检查人 | 李建 | | 施工项目部 签收人/日期 | 程宾 2022.12.11 | | | |
| 整改情况 | 箱逆变柜内封堵已完成。其顶已安排施工单位消缺、扫尾工作。完成后报复查。 | | | | | | |
| 复查意见 | 箱逆变柜内封堵已完成。其余需抓紧时间消缺、扫尾。完成后再报监理项目部验收。 复查人: 李建 日期 2022.12.14 | | | | | | |



扫描全能王 创建