

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCCGF-ZLJC-061

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 21 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区检查发现的问题		
存在问题	1、部分光伏场区汇流箱接地线未与支架可靠连接。 2、部分组件接地线螺栓未压实；组件连接线圈在一起，未解开整理绑扎。 3、发现施工人员在光伏场区烤火取暖，存在安全隐患。 4、B05 光伏区后增补 12 个组串，路边有两棵树倾倒在组件上部，需处理。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需对以上问题逐一处理，完成后报监理项目部复查。		
检查人	李忠	施工项目部 签收人/日期	程实 2022.12.21
整改情况	已安排施工队针对以上问题进行整改，整改后报监理部复查。		
复查意见	经复查，以上问题已基本整改，还有汇流箱接地正在施工中。 复查人：李忠 日期：2022.12.25		

