

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-063

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 01 月 04 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区检查发现的问题		
存在问题	1、A03、A05 箱逆变周围杂草需清除，存在安全隐患。 2、部分光伏区接地扁铁未与支架抱箍焊接；部分焊接后未刷防腐漆。 3、光伏区汇流箱 1*4 ² 直流线穿管较短，需加长；未封堵。 4、围栏已完成部分未挂安全警示牌；箱逆变周围围栏门未做。 5、箱逆变底部压电缆支架未做；A05 箱逆变电缆未刷防火涂料。		
整改要求	以上问题总包单位需督促施工单位对以上问题逐一处理，完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	程实. 2023.01.04.
整改情况	以上问题，已安排人员逐一整改，完成后报监理部复查。 2023.01.04.		
复查意见	复查，以上问题尚未整改。 复查人：  日期 2023.01.09.		

