


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-065

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 05 日	检查地点	光伏区/升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区检查发现的问题		
存在问题	1、A01、B12 光伏区箱逆变本体与基础槽钢间隙较大，需处理。 2、围栏已做完的光伏区，未挂安全警示牌。 3、B05 光伏区第一排第一组由于预制桩基础下沉，导致支架组件扭曲，需处理。 4、B05 两棵树倾斜在组件上方，需砍伐处理。 5、升压站消防设施未调试且正常运行。		
整改要求	以上问题总包单位需督促施工单位对以上问题逐一处理，完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	李德 2023.02.05
整改情况	以上问题已安排施工人员进行逐一处理，处理完成后报复查。		
复查意见	复查，以上问题仍未解决处理，已责令施工单位抓紧处理。 复查人：  日期 2023.02.08		



扫描全能王 创建