


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-067

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 01 日	检查地点	光伏区/升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区、升压站检查发现的问题		
存在问题	1、消防池上屋面爬梯锈蚀，需除锈刷防腐漆。 2、A01、B12 光伏区斜梁与檩条缺少连接螺栓。 3、A01 光伏区补缺支架材料到场，检查发现斜梁正面与侧面开孔错误，导致现场无法安装。		
整改要求	以上问题总包单位需督促施工单位对以上问题逐一处理，完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.03.02.
整改情况	以上情况，已安排人员进行处理，斜梁开孔错误已退回厂家处理。		
复查意见	斜梁开孔错误已厂家处理，于 2023.03.05 到场，其它问题在竣工验收前处理完毕。  复查人：  日期 2023.03.10		

