



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-051

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 12 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、B05/B06/B07/B09/A13/A14 支架安装：个别抱箍未紧固；支架螺栓未紧固到位；个别螺栓缺少弹垫、平垫。 2、B05/B06/B07/B09/A13/A14 组件安装：方阵檩条未校正（有起伏现象）；个别方阵组件错边、错缝较严重；现场缺少斜拉杆、直拉杆等辅材。 3、B13、B14 光伏区环网接地缺少接地极，焊接后焊渣清理不彻底、有漏刷防腐漆，接地扁铁外露部分未刷黄绿漆。 4、光伏区还有个别区域树木遮挡未砍伐；光伏区杂草较多，需清除。 5、部分汇流箱通讯故障，后台处于离线状态，需处理。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	程实 2022.10.12
整改情况	以上问题，我项目部已安排人员逐一整改，整改合格后再报监理复查。		
复查意见	以上问题整改，光伏区杂草暂未清除，光伏区离线状态问题正在处理中。 复查人：  日期 2022.10.14		

