


监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-004

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 03 月 26 日	检查地点	N23-N36 输出线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	110kV 输出线路 N23-N36 杆塔组立完成后质量检查		
存在问题	1、对于组塔完成后的铁塔未完成自检、消缺；存在较多问题。 2、未经验收合格，就转入下一道工序（架线）施工。 3、对于架线穿越、跨越施工未架设安全警示标识牌。 4、未见施工单位报审资料、过程资料、及各项专项方案。 5、尽快提供所有规格型号钢筋、混凝土试块等原材料送检试验报告。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不合格的杆塔进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.03.25
整改情况	针对以上问题，现场加强管理，对不符合要求的督促整改。		
复查意见	请尽快完善资料，满足设计及规范要求 复查人：王杰 日期：2021.3.26		

相片一：螺栓未紧固



相片二：螺栓未紧固



相片三：架线道路未见安全警示标识牌



相片四：地脚螺栓未拧紧

