

监理检查记录表

编号: YCGF-ZLJC-009

工程名称: 宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位

江苏伏峰电力科技有限公司

监理单位

N55-N59

检查时间

2021 年 04 月 15 日

检查地点

检查类型

☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项

施工及检查
情况简述

线路 N55-N59 杆塔及导线展放检查

存在问题

- 1、跨越架搭设时缺少安全警示标语标牌
- 2、部分杆塔螺丝紧固不到、个别处缺少防盗螺母
- 3、个别防雷接地施工不规范，未与杆塔紧贴，感官较差

整改要求

以上问题望施工单位加强管控，对不合格的杆塔进行整改

检查人

王学东

施工项目部
签收人/日期

程宝

2021. 4. 16

整改情况

已按要求整改

复查意见

整改. 符合标准. 合格

复查人:

王学东 王学伟

日期:

2021. 04. 17