



监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-039

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 30 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部现场检查		
存在问题	1、部分箱逆变、光伏区环网接地未做。 2、A13/A14/B13/B14/B12/A01 箱逆变基础油池未做。 3、围栏基础入土深度、混凝土强度不符合设计要求。 4、已并网区域接地、基础防护栏未完成。 5、A04/A02/A03/A05 部分支架组件安装不合格。 6、升压站消缺未完成。 7、A04 至 B03 高压电缆沟开挖后，有坍塌现象，施工方需清理		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，做好自检消缺工作，对不合格部分进行整改		
检查人	 王学东	施工项目部 签收人/日期	 2022.05.30
整改情况	部分已整改，还有升压站、支架组件整改工作需抓紧时间 1周整改并报监理复检。		
复查意见	抓紧时间对不合格部分清缺、整改。 复查人：  严忠 日期： 2022.06.21		



扫描全能王 创建