

监理检查记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-012

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 4 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理、总包单位、施工单位对升压站 SVG 基础、GIS 接地、电气楼基础浇筑及钢筋位置及地框梁绑筋检查，光伏区桩头除锈及接地黄绿漆进行检查		
存在问题	1、SVG 基础砌筑时砖未浇水。 2、光伏区管桩桩头除锈存在泥土及铁锈未除到位，另外油漆有未刷到位。 3、电气楼基础平台浇筑完毕后立柱钢筋不到位。 4、箱逆变事故油池浇筑时工人未佩戴安全帽。 5、电气楼地框梁加密区与距离不规范。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	张良忠 尹卫忠 孙海东	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2021.07.06
整改情况	我方会加强现场管理，对不符合要求的，要求施工单位整改。 2021.07.06		
复查意见	后续施工必须按规范设计施工，否则不予验收 复查人：张良忠 尹卫忠 日期：2021.7.6 王荣东		



扫描全能王 创建