

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-014

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 24 日	检查地点	升压站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理、总包单位、施工单位对升压站电气楼砖墙砌筑、GIS 出线架构、光伏区箱逆变基础周围		
存在问题	1、电气楼墙体砌筑未植筋。 2、GIS 出线架构基础底板泥土需在浇筑前清理干净。 3、光伏区箱逆变基础因雨天周围泥泞需晴天干燥后夯实。 4、光伏区桩头防腐油漆劣质需要更换。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东 张良	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2021.07.24
整改情况	针对以上问题，已逐一整改。 2021.07.25		
复查意见	已按要求整改 复查人：严卫忠 王学东 张良 日期：2021.7.25		



扫描全能王 创建