

监理检查记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-016

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 11 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位、施工单位对升压站电气楼支模及满堂脚手架搭设、临边检查		
存在问题	升压站电气楼脚手架临边无防护栏、部分作业面架板未满铺、架板未绑扎固定、部分部位横纵向水平杆未连接、立杆未落地、顶板梁间距较大应重新加固横立杆支护、立杆垫板厚度不符合要求、探头杆上放有跳板		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	张良玉 王学东 严卫忠	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2021. 8. 12
整改情况	对不符合施工要求的位置已进行整改，并对施工单位加强管控。		
复查意见	已整改，望施工单位加强现场管理，杜绝此类问题再次出现。 复查人：王学东 日期：2021.08.12		



扫描全能王 创建