

监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-017

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 14 日-8 月 21 日		检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对升压站电气楼满堂脚手架搭设、混凝土浇筑			
存在问题	1、电气楼满堂脚手架最北侧一排需在扫地杆加固及杆柱加垫片 2、电气楼东北角柱存在蜂窝麻面需采取补救措施 3、电气楼混凝土强度未达 70%不得拆模，另外地跨部分梁支模需等待最后拆除 4、SVG 附属设备基础外面抹灰有脱落需补救 5、个别施工人员未佩戴安全帽 6、电气楼有梁出现轻微蜂窝麻面需采取补救措施 7、电气楼砌墙采用砌块砖规格不符合图纸要求，要求更换			
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改			
检查人	王学东 张良鑫	施工项目部 签收人/日期	孙羽 2021.8.21	
整改情况	以上问题已逐一整改，请复查。 孙羽 2021.08.22			
复查意见	已整改，符合要求，增加临边防护措施，做好安全防护。 复查人：孙建 日期：2021.08.22			



扫描全能王 创建