

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-021

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 20 日	检查地点	升压站、光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对升压站及光伏区检查		
存在问题	1、综合楼砌墙垂直不到位 2、电气楼屋面防水珍珠砂未夯实屋面坡度不达要求 3、电气楼室内出现阴湿情况屋面防水需要做到位 4、围墙基础标高不同导致砌砖皮数不同 5、综合楼填充墙抹灰凹凸不平		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	王学东 张良送	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2021.10.21
整改情况	针对以上问题已督促施工单位整改完成，请复查。 2021.10.22		
复查意见	行复查，部分部位仍需处理。 复查人：王学东、张良送 日期：2021.10.23.		

