

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-031

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 24 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、集电电缆沟内雨天积水需清理 2、A06 至 A09 集电电缆沟塌方需清理 3、A09 至 A12 高压电缆放线型号不符 4、升压站围墙基础沉降开裂		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫志 王学东 张彪	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2022.3.24
整改情况	已按要求整改。 2022.3.25		
复查意见	经复查基本完成整改 复查人：严卫志 日期：2022.3.26		