

## 监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-032

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 30 日	检查地点	各光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、升压站中控室有雨水阴湿现象 2、多个区组件螺丝紧固不到位 3、升压站门口电缆沟护坡塌陷 4、A12 低洼处及 B05 有组件破损共计 2 块，施工单位及时报备		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东 张良玉	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2022.3.30
整改情况	已按中书整改  2022.3.31		
复查意见	经复查基本完成整改  复查人：严卫忠                      日期：2022.4.1		