

监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-033

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 05 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、A05A03A12 组件缝隙组件有未一条线上 2、A12 有组件面板上淤泥清理后方可安装 3、拉条等配件运输中散落至路上，易丢失 4、A03 安装组件有淤泥 5、A12 电缆沟开挖导致接地断开，回填前焊接到位 6、A03、A12 拉条螺栓位置安装错误		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东 张良忠	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2022.4.5
整改情况	已按要求整改 2022.4.6		
复查意见	经复查基本完成整改 复查人：严卫忠 日期：2022.4.7		