

监理检查记录表

工程名称：宣城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-035

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 4 月 27 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、A03、B05 拉杆缺少弹垫、平垫 2、A03 斜拉条部分出现螺母未紧固到位 3、A03、A02、A05、A14 接地扁铁挖断 4、B02 组件错缝 5、B04 工人在施工场地点火 6、A13 拉杆螺栓未紧固到位		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严忠玉 孙	施工项目部 签收人/日期	程实 2022.4.27
整改情况	已按要求整改 2022.4.28		
复查意见	经复查基本完成整改 复查人：严忠玉 孙 日期：2022.4.29		