

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-037

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 10 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、一、二、四、五集电线路至升压站中间接头需安装防爆盒 2、A02 光纤断开处熔接处需要中间盒 3、A05-A08 电缆沟深度未达要求 4、A11 高压电缆过路未穿管 5、汇流箱接地端子多线连接（最多 2 个）不符合要求 6、A14 过路穿管 PE 管直径未够，需加设一根管		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严忠玉	施工项目部 签收人/日期	程东 2022.5.10
整改情况	已按要求整改 2022.5.11		
复查意见	经复查基本完成整改 复查人：严忠玉 日期：2022.5.12		