

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-019

施工单位	西安西电新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 28 号		检查地点	升压站综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、综合楼脚手架搭设，施工人员 35 人			
存在问题	1、脚手架搭设人员不是专业架子工，特种作业人员需持证上岗。 2、搭设脚手架人员未系好安全带。 3、搭设脚手架时，地面未设置围栏和警戒标志，未派专人看守。 4、现场立杆设置的垫板不符合要求，宜采用长度不少于 2 跨、厚度不小于 50mm、宽度不小于 200mm 的木垫板。 5、部分立杆下面悬空。			
整改要求	以上问题需按照施工和安全规范进行整改，下达监理工程师通知单 ZHJL-JLTZ-022			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：			
复查意见	复查人： 日期：			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。